

Aktuální přehled stavebních prací a omezení



Silnice I / 12 Běchovice – Úvaly

Platnost: Od října do prosince 2025

Vydání: 02/2025

Úvod.....	2
Obecná doporučení pro občany.....	2
Přehled uzavírek a omezení dopravy.....	3
Běchovice.....	3
Květnice.....	3
Přišimasy.....	3
Šibřina.....	4
Újezd nad Lesy.....	4
Úvaly.....	4
Přehled stavebních prací.....	5
Běchovice.....	5
Dobročovice.....	5
Květnice.....	6
Přišimasy.....	6
Šibřina.....	6
Tuklaty.....	7
Újezd nad Lesy.....	7
Úvaly.....	8

Mapa stavebních prací

Pro lepší orientaci v plánovaných pracích si prosím prohlédněte mapu širších vztahů s vyznačenými body jednotlivých stavebních prací a uzavírek, která je samostatnou přílohou.

Kontakt pro dotazy

Pro jakékoli dotazy nebo aktuální informace o stavbě kontaktujte ŘSD nebo sledujte webové stránky projektu www.prazskyokruh.info a www.silnicei12.cz

Děkujeme za pochopení a trpělivost během realizace této důležité dopravní stavby.

Vážené vedení obcí a městských částí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních prací a omezení v souvislosti se stavbou silnice I/12 Běchovice – Úvaly, které se dotýkají vašich obcí a městských částí. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od října do prosince 2025. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejprůhlednější a nejpřesnější informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s občany.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení a pokyny stavbyvedoucích.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s ohlášenými uzavírkami nebo omezeními.

Důležité upozornění: Stavební práce jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším předstihem.

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby.
Další aktualizaci očekávejte za 14 dnů.

Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost.

S přátelským pozdravem,

ŘSD

Přehled uzavírek a omezení dopravy

Následující přehled uvádí **uzavírky** a **dopravní omezení** s přímým dopadem na dopravu v dotčených obcích a městských částech v nadcházejících třech měsících.

Běchovice

- **Uzavření cesty pro pěší**

Bod v mapě: 1

V souvislosti s výstavbou mostu bude uzavřena jedna z pěších cest. Jedná se o bezpečnostní opatření kvůli probíhajícím stavebním pracím. Obyvatelé budou muset využít náhradní trasy pro pěší dopravu.

- **Uzavření Loukoťové stezky**

Bod v mapě: 3

Loukoťová stezka bude kompletně uzavřena z důvodu výstavby mostu. Tato uzavírka potrvá po dobu stavebních prací. Pro pěší a cyklisty budou vyznačeny objízdné trasy.

- **Pohyb stavební techniky na cyklostezce A440**

Bod v mapě: 2

Cyklostezka A440 bude využívána jako přístupová cesta pro stavební techniku k mostům. Cyklisté a chodci mohou stezku využívat, ale musí být obzvláště opatrní a dávat přednost těžké technice. Doporučujeme zvýšenou pozornost zejména rodičům s dětmi.

Květnice

- **Pohyb stavební techniky na cyklostezce 8207**

Bod v mapě: 10

Na cyklostezce 8207 se bude pohybovat těžká stavební technika. Cyklisté a chodci mohou stezku používat, ale **musí být velmi opatrní** a dávat přednost stavební technice.

Přišimasy

- **Uzavírka polní cesty Na Slovanech**

Bod v mapě: 12

Polní cesta Na Slovanech je již uzavřena. Uzavírka potrvá po dobu stavebních prací.

- **Uzavírka silnice III/10168**

Bod v mapě: 13

Od konce října se předpokládá uzavírka silnice III/10168 z důvodu výstavby nadjezdu.

Objízdná trasa povede od Přišimas směrem na Tuklaty a zpět do Úval. Tato uzavírka ovlivní všechny řidiče, kteří běžně využívají tuto spojnici mezi obcemi.

Šibřina

- **Uzavírka ulice Zaříčanská**

Bod v mapě: 8

Ulice Zaříčanská bude uzavřena kvůli výstavbě nadjezdu. **Objízdná trasa** povede přes ulici Rohožnickou. Důležité informace:

- Příjezd ke hřbitovu ze směru od Sibřiny zůstane povolen
- Objízdná trasa je určena pouze pro vozidla **do 3,5 tuny**
- Těžší vozidla budou muset využít jinou trasu

Poznámka: Termín uzavírky bude upřesněn a včas oznámen, protože se stále vyjednává o finálním řešení.

Újezd nad Lesy

- **Uzavírka ulice Zaříčanská**

Bod v mapě: 8

Ulice Zaříčanská bude uzavřena kvůli výstavbě nadjezdu. **Objízdná trasa** povede přes ulici Rohožnickou. Důležité informace:

- Příjezd ke hřbitovu ze směru od Sibřiny zůstane povolen
- Objízdná trasa je určena pouze pro vozidla **do 3,5 tuny**
- Těžší vozidla budou muset využít jinou trasu

Poznámka: Termín uzavírky bude upřesněn a včas oznámen, protože se stále vyjednává o finálním řešení.

Úvaly

- **Uzavírka polní cesty Na Slovanech**

Bod v mapě: 12

Polní cesta Na Slovanech je již uzavřena. Uzavírka potrvá po dobu stavebních prací.

- **Uzavírka silnice III/10168**

Bod v mapě: 13

Od konce října se předpokládá uzavírka silnice III/10168 z důvodu výstavby nadjezdu.

Objízdná trasa povede od Přišimas směrem na Tuklaty a zpět do Úval. Tato uzavírka ovlivní všechny řidiče, kteří běžně využívají tuto spojnici mezi obcemi.

Přehled stavebních prací

Zde naleznete detailnější informace o probíhajících pracích v jednotlivých obcích a městských částech, které nemusí mít přímý dopad na dopravu, ale mohou způsobit zvýšený hluk, prach nebo pohyb těžké techniky.

Běchovice

- **Výstavba mostu SO 201**

Bod v mapě: 1, kilometr 0,800 - 1,00

Od konce října začnou intenzivní práce na výstavbě mostu. Nejprve budou probíhat:

- **Zemní práce** - výkopy a úprava terénu
- **Vrtání pilot** - vytvoření hlubokých základů mostu
- **Betonáž** - lití betonu do základů
- **Štětové stěny** - ochranné konstrukce při stavbě

Následně začne stavba samotného mostu – budou se budovat základy, opěry (boční části mostu) a pilíře (nosné sloupy). Na stavbu bude dovážěn materiál: železná výztuž (armatury), bednění (formy pro beton) a čerstvý beton. **Počítejte se zvýšeným hlukem a pohybem nákladních vozidel.**

- **Výstavba mostu SO 202**

Bod v mapě: 3, kilometr 1,600 - 1,800

Práce na mostu SO 202 budou probíhat obdobně jako u mostu SO 201. Od konce října začnou:

- **Zemní práce** - příprava terénu
- **Vrtání pilot** - hluboké základy
- **Betonáž a štětové stěny** - ochranné konstrukce

Poté bude následovat stavba základů, opěr a pilířů mostu. Na stavbu bude dovážena výztuž, bednění a beton. I zde očekávejte **zvýšený hluk a dopravu nákladních vozidel.**

- **Přesun ornice**

Bod v mapě: 4, kilometr 2,500 - 4,000

V této oblasti probíhá odvoz ornice (svrchní úrodné vrstvy půdy), která je dočasně uskladněna na polích v okolí stavby. Později bude využita k úpravě terénu. Tato činnost je spojena s **pohybem nákladních vozidel a možným prachem.**

Dobročovice

- **Výstavba mostu SO 203**

Bod v mapě: 10, kilometr 7,000 - 7,200

Stejně jako u Květnice, výstavba mostu SO 203 zasahuje i do katastru Dobročovic. Práce budou zahrnovat:

- **Zemní práce** - výkopy a úprava terénu
- **Vrtání pilot** - hluboké základy
- **Betonáž a štětové stěny** - ochranné konstrukce
- **Stavba základů, opěr a pilířů** mostu

Na stavbu bude dovážena výztuž, bednění a beton. **Očekávejte zvýšený hluk a pohyb nákladních vozidel.**

- **Odvoz ornice**

Bod v mapě: 10, kilometr 7,800 - 8,00

V této oblasti probíhá odvoz ornice na pozemky mimo staveniště. Ornice bude využita později k terénním úpravám.

Květnice

- **Výstavba bypassu MÚK Květnice**

Bod v mapě: 9, kilometr 6,7

Začnou práce na výstavbě objezdové komunikace (bypassu) mimoúrovňové křižovatky Květnice. Bypass umožní plynulejší dopravu v období výstavby hlavní křižovatky. Práce zahrnují stavbu dočasné silnice.

- **Výstavba mostu SO 203**

Bod v mapě: 10, kilometr 7,000 - 7,200

V listopadu začne výstavba mostu SO 203. Práce budou probíhat v tomto pořadí:

- **Zemní práce** - příprava terénu
- **Vrtání pilot** - vytvoření hlubokých základů
- **Betonáž a štětové stěny** - ochranné konstrukce

Poté začne stavba základů, opěr a pilířů mostu. Na stavbu bude dovážena výztuž, bednění a beton. **Tato stavba bude probíhat v blízkosti cyklostezky 8207, proto dbejte zvýšené opatrnosti.**

Přišimasy

- **Výstavba mostu SO 230**

Bod v mapě: 12, 13, kilometr 10,7

Byla zahájena výstavba mostu SO 230. Tento most je součástí nadjezdu a práce na něm zahrnují standardní postupy výstavby mostů - zemní práce, zakládání, betonáž a stavbu nosných konstrukcí.

Sibřina

- **Odvoz ornice**

Bod v mapě: 6, kilometr 4,000 - 5,500

Probíhá odstraňování vrchní vrstvy půdy a její odvoz na pole v okolí stavby. Ornice bude později použita k terénním úpravám. **Očekávejte zvýšený pohyb nákladních vozidel.**

- **Přeložka vysokého napětí**

Bod v mapě: 7, kilometr 3,800 - 5,500

Probíhá přeložka nadzemního vedení vysokého napětí. Jedná se o přemístění elektrických vodičů, které jsou ve střetu s plánovanou silnicí. Práce budou probíhat v blízkosti stávajících sloupů a drátů.

- **Výstavba mostu SO 225**

Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

Začnou práce na výstavbě mostu, který bude součástí nadjezdu. Nejprve budou probíhat zemní práce (výkopy), zakládání (hluboké základy) a stavba základových konstrukcí.

Počítejte se zvýšeným hlukem a pohybem těžké techniky.

Tuklaty

- **Skrývky ornice**

Bod v mapě: 14, kilometr 12,00 - 12,500

Probíhá odstraňování vrchní vrstvy půdy (ornice) a její přesun mimo stavbu na pozemky pro trvalé uložení. Ornice bude využita k rekultivaci terénu po dokončení stavby.

- **Přeložka vedení CETIN**

Bod v mapě: 15, kilometr 11,800 - 12,500

Začne přeložka telekomunikačního vedení společnosti CETIN. Nové kabely budou položeny podél stávající vozovky silnice I/12 **bez zásahu do vozovky**, takže by nemělo dojít k dopravním omezením. Práce budou probíhat v zelených pásích podél silnice.

- **Přesun ornice**

Bod v mapě: 16, kilometr 11,000 - 12,000

Probíhá přesun ornice v rámci staveniště. Ornice se dočasně přesouvá na jiná místa, kde bude uskladněna až do doby rekultivace.

- **Výkopové práce na hlavní trase**

Bod v mapě: 16, kilometr 11,00 - 12,500

Byly zahájeny výkopové práce na hlavní trase budoucí silnice. Jedná se o odstranění zeminy a vytvoření tělesa silnice. **Očekávejte zvýšený hluk z těžké techniky a pohyb nákladních vozidel.**

- **Navážení zeminy do zemních valů**

Bod v mapě: 16, kilometr 11,400 - 11,750

Vytěžená zemina z výkopů se používá k vytvoření zemních valů (ochranných násypů) podél budoucí silnice. Tyto valy budou sloužit jako protihlukové bariéry a vizuální clona.

- **Výstavba mostu SO 232**

Bod v mapě: 17, kilometr 11,9

Byla zahájena výstavba mostu SO 232, který bude součástí budoucího kruhového objezdu. Most umožní bezpečné křížení silnice s místní komunikací. Práce zahrnují standardní postupy výstavby mostů.

Újezd nad Lesy

- **Odvoz ornice**

Bod v mapě: 6, kilometr 4,000 - 5,500

Probíhá odstraňování vrchní vrstvy půdy a její odvoz na pole v okolí stavby. Ornice bude později použita k terénním úpravám. **Očekávejte zvýšený pohyb nákladních vozidel.**

- **Přeložka vysokého napětí**

Bod v mapě: 7, kilometr 3,800 - 5,500

Probíhá přeložka nadzemního vedení vysokého napětí. Jedná se o přemístění elektrických vodičů, které jsou ve střetu s plánovanou silnicí. Práce budou probíhat v blízkosti stávajících sloupů a drátů.

- **Výstavba mostu SO 225**

Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

Začnou práce na výstavbě mostu, který bude součástí nadjezdu. Nejprve budou probíhat zemní práce (výkopy), zakládání (hluboké základy) a stavba základových konstrukcí.

Počítejte se zvýšeným hlukem a pohybem těžké techniky.

Úvaly

- **Odvoz ornice**

Bod v mapě: 6, kilometr 4,000 - 5,500

Probíhá odstraňování vrchní vrstvy půdy a její odvoz na pole v okolí stavby. Ornice bude později použita k terénním úpravám. **Očekávejte zvýšený pohyb nákladních vozidel.**

- **Přeložka vysokého napětí**

Bod v mapě: 7, kilometr 3,800 - 5,500

Probíhá přeložka nadzemního vedení vysokého napětí. Jedná se o přemístění elektrických vodičů, které jsou ve střetu s plánovanou silnicí. Práce budou probíhat v blízkosti stávajících sloupů a drátů.

- **Výstavba mostu SO 225**

Bod v mapě: 8, kilometr 5,1

Začnou práce na výstavbě mostu, který bude součástí nadjezdu. Nejprve budou probíhat zemní práce (výkopy), zakládání (hluboké základy) a stavba základových konstrukcí.

Počítejte se zvýšeným hlukem a pohybem těžké techniky.